

# 钢板桩压入工法



## ▼ 工程概要

工程名称	南京下水道整备工程		
施工单位	上海泛昌建筑工程有限公司		
工程地点	南京市内		
总包单位	上海城建集团		
工程内容	下水道整备工程用临时竖井		
施工内容	钢板桩SPIV型 L=12~15m 58根×9基 合计522根		
施工机型	SA100		
最大 N 值	N=18	日平均施工数量	25 根/日(单独压入)
特 征	无振动，无噪音的施工 机器轻量，小型，所以没有倾倒的危险 在交通流量大的主干道上，占用很小的施工面积 实现了高精度的弧形施工		

## ▼ 工程地质

