



GRBシステム使用状況



コーナー部施工状況



完成状況

工 事 名	
工 事 目 的	道路法面復旧工事
施 工 場 所	秋田県
発 注 者	防衛省 東北防衛局
元 請 業 者	あおみ建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2024年10月 ~ 2024年11月
施 工 機 械	クラッシュパイラー-F112・ユニットランナー-UR3・クランプクレーンCB1B
型 式 ・ 寸 法	SP 型 L=9.5m n=61枚
特 長 ・ 効 果	・ 圧入機と一体制御のオーガ装置を使用し、杭上で完結するGRBシステムを用いる事で、隣接する道路の交通を妨げる事無く、地滑りの発生している法面でも安全に施工が可能。 ・ 地中に押し込まれた杭（完成杭）を掴む機構のため、曲線や段差、コーナー施工に於いても施工可能。 ・ 掘削範囲を最小限に抑えることで、周辺地盤を乱さず完成杭を構築。

