



ゼロ矢板圧入工法

ゼロクリアランス工法



施工後



施工中①



施工中②

工 事 名	令和6年度浸水対策下水道整備工事（4号幹線第1工区）
工 事 目 的	上下水道工事
施 工 場 所	茨城県 常総市大房
発 注 者	茨城県常総市
元 請 業 者	丸三商事工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年3月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 π 型 L=6.5m×52枚
特 長 ・ 効 果	・既設水路の転倒防止の土留め工 ・一部民家に近接する箇所をゼロクリアランス工法で施工

