

# 鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V



工 事 名	平成21年度平久運河内部護岸(補強)建設工事(その3)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 江東区枝川1丁目地先及び2丁目地先
発 注 者	東京都港湾局東京港湾建設事務所 埋立海岸整備課
元 請 業 者	みらい・東建設共同企業体
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H22.6月 ~ H22.7月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP150A、鋼管パイラー SP3
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板 Φ600 L=16.5m
特 長 ・ 効 果	工期短縮の為、2台施工。

