



圧入状況



圧入中



圧入後

工 事 名	港改修(防安)第13-01-8号 下田港改修(地方)工事 防波堤築造工事
工 事 目 的	防波堤築造の止水・土留め・本設
施 工 場 所	高知県 四万十市下田
発 注 者	高知県 幡多土木事務所
元 請 業 者	植田・福原特定建設工事共同企業体
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2015年12月 ~ 2016年2月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1230(SP12)
型 式 ・ 寸 法	=1200 t=14 L=23m n=43本
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>限られた施工ヤードでのコンパクトな施工が可能。</li> <li>回転切削圧入のため消波ブロックの事前撤去が不要で工期短縮に貢献。</li> <li>圧入杭によって構築されるため、高品質で美しいインプラント構造物を構築可能。</li> </ul>

