



ステップロック設置状況



建込み状況

工 事 名	国道175号防災安全交付金(補正)工事1.2
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	京都府 舞鶴市
発 注 者	京都府中丹東土木事務所
元 請 業 者	新和建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2018年9月 ~ 2018年10月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401, クラップクレーンCB3-5, パイルランナーPR-2, スキップ
型 式 ・ 寸 法	800 L=33.0m(最長) 2ヶ所継(最多)
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事の影響範囲を最小にする圧入方式により、都市機能を麻痺させることなく施工。 ・ 「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において周辺に影響を与えぬまま、工事本来の目的を達成することが可能。 ・ 工事の影響範囲を極小化。 ・ スキップ ロックアタッチメントを使用する事で飛び杭を施工。

