



ゼロクリアランス工法

ゼロ矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



1. 施工中



2. 施工完了

工 事 名	平成29年度 河川改修工事 公共（その1）県単（その2）合併
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	神奈川県 綾瀬市上棚南1丁目地先
発 注 者	厚木土木事務所東部センター
元 請 業 者	株式会社 肥後建設
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H30年6月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J型 ・ L=10.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 河川拡張を目的とした鋼管矢板圧入の影響を防ぐ為の民家前土留め。 ・ 民家前の圧入の為、近接施工可能なゼロクリアランス工法を採用。 ・ 反力架台設置ができないので事前にパイプロを4枚圧入したのちに、圧入機の設置。 ・ 民家擁壁にはブルーシートで養生し、ケーシングの洗浄を行わず民家への飛散防止対策とした。

