



ノンステージング工法

NETIS登録番号：KT-000106-V



U形鋼矢板圧入工法



GRBシステム



工 事 名	平成22年度 庄内川宝神高潮堤工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市港区宝神
発 注 者	国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所
元 請 業 者	株式会社 山田組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.10月 ~ H24.5月
施 工 機 械	スーパーオート SA75, クラumpクレーンCB1A, ユニットランナー, パイルランナー
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板Ⅲ型 L=12.0m
特 長 ・ 効 果	河川護岸改修工事に伴い、GRBフルシステム施工。 圧入完了後、自走装置を使用し圧入開始地点 650枚 後退自走をした。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"