

# 硬質地盤クリア工法

U形鋼矢板圧入工法

GRBシステム



施工途中



施工前

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 花王株式会社 小田原事業場 予備槽設置工事                                                                                                 |
| 工 事 目 的   | 排水路工事                                                                                                                 |
| 施 工 場 所   | 神奈川県 小田原市寿町5丁目                                                                                                        |
| 発 注 者     | 花王 株式会社                                                                                                               |
| 元 請 業 者   | 三井住友建設 株式会社                                                                                                           |
| 施 工 業 者   | 株式会社 梶川建設                                                                                                             |
| 施 工 期 間   | 2017年1月～2017年3月                                                                                                       |
| 施 工 機 械   | スーパークラッシュ SCU-400M, クラumpクレーンCB1A, パイルランナーPR-1                                                                        |
| 型 式 ・ 寸 法 | L=9.0m, L=8.5m                                                                                                        |
| 特 長 ・ 効 果 | 花王(株)小田原工場内の排水の予備槽を新設する為の鋼矢板による土留工事。<br>側部離隔が狭かったこともあり、クランプクレーンとパイルランナーを使用して鋼矢板の供給を行った。<br>花王(株)の作業に支障をきたすことなく施工完了した。 |

