


施工中





\mathbf{I}			

I	事	=	名	川崎合同庁舎除却工事
I	事	目	的	建築工事
施	I	場	所	神奈川県 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-2
発	発 注		者	神奈川県
元	請	業	者	株式会社 入江建設
施	I	業	者	株式会社 梶川建設
施	I	期	間	2022年11月
施	I	機	械	ゼロパイラー JZ100, AT-140
型	式・	寸	法	NS-SP-J L=6.5m n=74
特	長・	効	果	・一部解体工事の為の土留工 ・土留範囲が狭く、ゼロクリアランス工法が採用



* 梶川建設