



# ゼロクリアランス工法

ゼロ矢板圧入工法



施工中

工 事 名	(補)長沢第2幹線支線水路改良工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	岐阜県 大垣市長沢町
発 注 者	大垣市建設部治水課
元 請 業 者	株式会社 竹中組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年2月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J 6.5m 2継 22枚
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゼロクリアランス工法を採用</li> <li>法線上部に架空線があり、ゼロ矢板6.5m2継で施工</li> </ul>

