



▼ 工事概要

工事名	京葉道路(改築)船橋中工事 海老川高架橋(下部工)		
施工場所	千葉県 船橋市 浜町		
発注者	日本道路公団 東京第一建設局		
圧入業者	(株) 技研施工	施工業者	住友・大末JV
区分	ジェット併用圧入	施工期間	H 6.10 ~ H 7.1
施工機械	オートパイラー AT-90、サイレントパイラー GP-F150、クランプクレーン		
工事目的	京葉道路拡幅に伴う橋脚2基増杭のための二重締切		
型式・寸法	鋼矢板 III~VL型 L = 12.5 ~ 17.0 m 4 ~ 5ヶ所継		
特長・効果	低空間(4.3m)で施工 都市機能(高速道路)を阻害しない		