



工 事 名	三宝第一工区下部その他工事
工 事 目 的	井筒基礎
施 工 場 所	大阪府 堺市
発 注 者	阪神高速道路 株式会社
元 請 業 者	鹿島建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2013 6月 ~ 2013 7月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP200E
型 式 ・ 寸 法	800 t=11/9 L=23.5m (一箇所継・三箇所継) n=36
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存の杭を搦んでいる為、転倒等の危険が無い。</li> <li>小スペースでの施工が可能。</li> <li>圧入管理システムにより支持杭の施工が可能</li> </ul>

