



道路片側規制での施工



既設防潮堤の背面に圧入



パイルランナーで鋼管杭を搬送

工 事 名	蛸ノ浦漁港海岸災害復旧(23災591号その3)
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	岩手県 大船渡市赤崎町字蛸ノ浦地内
発 注 者	大船渡市
元 請 業 者	株式会社 佐賀組
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2018年10月 ~ 2018年11月
施 工 機 械	ジャイロプレス F401, クラップ クレーンCB4-2, パイルランナー-PR-2, スキップ ロックアタッチメント
型 式 ・ 寸 法	1000,t16,L=5.0 ~ 6.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> 防潮堤基礎杭として2.5mの飛杭をスキップロックを使用して施工。 道路片側規制した規制帯の中で施工可能。 基地からパイルランナーを使用して鋼管杭を搬送。 鋼管上のクランプクレーンを使用して鋼管杭を建込。 既設構造物を先端ビット付き鋼管杭で削孔しながら圧入。

