



▲鋼管杭圧入



▲鋼管杭建込み

工 事 名	綾里漁港海岸高潮対策（防潮堤）工事
工 事 目 的	防潮堤工事
施 工 場 所	岩手県 大船渡市三陸町綾里石浜
発 注 者	岩手県
元 請 業 者	株式会社 佐賀組
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2019年12月～2020年2月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	φ1500 t15 L=20.0～21.5m n=39本 ※1箇所継
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 ・ 回転圧入により振動、騒音が少ない。 ・ 完成杭上を自走するため、仮設構台のいらぬ高天端施工、近接施工を実現。

