



| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 二重峠菊池線防災・安全交付金（改築）（道路改良）工事 |
| 工 事 目 的 | 道路拡幅に伴う擁壁 |
| 施 工 場 所 | 熊本県 菊池市 下河原 |
| 発 注 者 | 熊本県菊池地域振興局 |
| 元 請 業 者 | 株式会社 八方建設 |
| 施 工 業 者 | 株式会社 東洋商行 |
| 施 工 期 間 | 2014年12月 |
| 施 工 機 械 | サイレントパイラー-F301 |
| 型 式 ・ 寸 法 | 10H・25H・45H L=9.0～10.0m n=37枚 |
| 特 長 ・ 効 果 | <ul style="list-style-type: none"> 最大N値75の礫混じり砂層へのパイルオーガ併用圧入。 無振動・無騒音の静荷重圧入方式により、家屋への近接施工を実現。 従来の広幅型鋼矢板(600mm)と比較し、材工費10%の削減。 |

