



工 事 名	広域河川堀川改修工事(松重その2)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区山王一丁目
発 注 者	名古屋市財政局
元 請 業 者	中日建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.2月 ~ H23.4月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226 (SP5), クラumpクレーンCB4-1, パイルランナーTB-4
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 φ1200mm L=22.0m (1箇所継)
特 長 ・ 効 果	仮栈橋を最小限にして、ノンステージング工法併用し、鋼管杭回転圧入。 最大N値 N52の細砂層。 護岸への影響を最小限にする為に、回転圧入に設計変更。