



工 事 名	広域河川堀川災害復旧工事（25松重）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市中川区
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	株式会社 不動テトラ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H26年9月 ~ H27年3月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8), クラフ クレ-ンCB4-1, パ イルソナ-TB-4
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1400mm L=20.0m ~ 21.5m
特 長 ・ 効 果	先端ビット付き鋼管杭を回転圧入。 ノンステーキング（GRB）工法によって大型なクレーン付台船の進入不可な河川内での施工を可能とした。

