



工 事 名	広域河川堀川改修工事（26白鳥）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市熱田区川並町
発 注 者	名古屋市緑政土木
元 請 業 者	山城土木 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H27年5月 ~ H27年6月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1500 L=18.0m （1個所継）
特 長 ・ 効 果	近隣への振動・騒音を少なくまた、仮栈橋を最小にする為、ジャイロプレス工法が採用された。 最大N値65の砂層へ回転圧入。

