



工 事 名	中川運河護岸改良工事（その2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区広住町
発 注 者	愛知県名古屋港管理組合
元 請 業 者	鈴中工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2016年3月 ~ 2016年4月
施 工 機 械	鋼管パイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板 900 t=10 L=18.5m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 玉石混じり砂層への圧入を実現。 ・ 無振動、無騒音施工により、周辺に影響を与えない。 ・ クレーン付き台船の使用により、仮設ステージが不要で工費縮減、工期短縮に貢献。

