



工 事 名	石神井川整備工事（新柳橋下流右岸その1）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 北区堀船二丁目
発 注 者	東京都財務局
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2016年7月～2016年8月
施 工 機 械	鋼管パイラーGRV1226 (SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板 1000 t=12.0mm L=24.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 首都高速に近接している為、限られた施工ヤードでクレーン作業に制限を受けながらの施工。</li> <li>・ 水上施工の為、施工完了した鋼管矢板を利用して作業足場を確保。</li> </ul>