



ジャイロプレス工法

鋼管杭圧入工法



施工中



施工後

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R3松重その2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市中区松重三丁目始め2ヵ町
発 注 者	名古屋市緑政土木局河川部河川工務課
元 請 業 者	東海建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年11月～2022年12月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401
型 式・寸 法	1200 L=19.0m 1箇所継ぎ 21本
特 長・効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋市に流れる堀川の護岸築造工事です。 ・振動・騒音が小さく、街中での施工が可能です。 ・隣接している建造物に影響することなく、杭を圧入出来ます。

