



鋼管矢板圧入工法

ウォータージェット併用工法



施工中



施工中

工 事 名	亀の川河川整備工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	和歌山県 和歌山市
発 注 者	和歌山県海草振興局
元 請 業 者	株式会社 日紀建設
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年1月 ~ R8年2月
施 工 機 械	サイレントパイラー-F301, JR-19
型 式 ・ 寸 法	600 L=16.5m 1継ぎ n=20枚
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民家に近接している為、限られた施工ヤードにてクレーン作業に制限を受けながらの施工。 ・ 圧入完了後は後退自走装置を用いての自走。

