



工 事 名	広域河川堀川改修工事（R7五条橋その2）（週休2日）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市西区那古野一丁目始め2か町
発 注 者	名古屋市
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年11月～2026年5月
施 工 機 械	ジャイロパイラー F401
型 式 ・ 寸 法	1200 L=19.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> 工場生産された高品質な建設資材を連続して圧入するため、安定した高強度の壁体を構築。 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 回転圧入により障害物をくり抜いて構造物を構築することができる。 回転圧入により振動、騒音がない。

