



▼ 工事概要

工事名	豊田線 浄水～上豊田駅間 原山第3跨線道路橋樑坪方跨線歩道橋築造工事		
施工場所	愛知県 豊田市		
発注者	豊田浄水特定土地区画整理組合		
施工業者	矢作建設工業株式会社	圧入業者	株式会社 技研施工
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H19.2月
施工機械	ゼロクラッシュパイラー-SCZ-600		
工事目的	橋梁拡幅の為の下部工土留		
型式・寸法	ゼロ矢板 (600ピッチ) L=11.0m n=14枚		
特長・効果	高い精度と安全性により鉄道近接施工を実現 地盤への影響を最小限に抑えて列車の安全運行を確保 既設橋台に影響を与える事なく最小離隔での施工を実現		

▼ 土質柱状図

