



工 事 名	平成26年度 運河橋改築工事（下部工）
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区運河町
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	株式会社 不動テトラ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H27年1月 ~ H27年2月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1026(SP7)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 900mm L=11.0m ~ 21.0m
特 長 ・ 効 果	先行削孔杭を使用し、既設構造物を撤去。 回転圧入により振動、騒音がなく施工した。

