

硬質地盤クリア工法



▼ 工事概要

工事名	上菊橋架替工事（下部工）その2		
施工場所	石川県 金沢市		
発注者	金沢市役所土木部道路建設課		
施工業者	株式会社 犀川組	圧入業者	株式会社 技研施工
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H15.11 ~ H15.12
施工機械	スーパークラッシュSCU-400M		
工事目的	橋梁新設に伴う下部工建造の為の土留工		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲ型 L = 8.5 m n = 148 枚（C3コーナー矢板4枚含む）		
特長・効果	φ120mm程度の玉石まじり砂礫層へ鋼矢板を圧入 最小限のスペースでの施工が可能		

▼ 土質柱状図

