



▼ 工事概要

工事名	新幸久橋整備工事		
施工場所	茨城県 那珂郡 那珂町		
発注者	建設省 関東地方建設局	施工業者	大成・武藤 JV
圧入業者	(株) 技研施工		
区分	引抜	施工期間	H 8.6
施工機械	オートパイラー AT-90		
工事目的	新設橋梁の仮締切工事		
型式・寸法	鋼矢板 IV型 L = 19.0 m		
特長・効果	鋼矢板引抜時の作業半径が大きく、従来工法(パイプロ)では困難な場所での施工		