



▼ 工事概要

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 工事名 | 排水路改良工事 | | |
| 施工場所 | 岐阜県 羽島郡 笠松町 | | |
| 発注者 | 笠松町役場 | 施工業者 | (株) 加藤組 |
| 圧入業者 | (株) 技研施工 | | |
| 区分 | ジェット併用圧入 | 施工期間 | H 11.10 ~ H 11.11 |
| 施工機械 | コンクリートパイラー CP50 | | |
| 工事目的 | 水路改修 | | |
| 型式・寸法 | コンクリート矢板 KF110H L = 5.5 m | | |
| 特長・効果 | 構造物のプレハブ化（急速施工） 仮設の工種・工程を大幅に削減（仮設レス） 永久構造物としての美観と耐久性（芸術施工） | | |

▼ 土質柱状図

