



工 事 名	さがみ縦貫中沢跨道橋下部その他工事
工 事 目 的	道路擁壁
施 工 場 所	神奈川県相模原市城山町
発 注 者	国土交通省 関東地方整備局 相武国道工事事務所
元 請 業 者	株式会社 本間組
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	H22.7月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1026(SP7)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 φ800 t=9 L=15.5~16.0m n=16本
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玉石混り砂礫(最大レキ径φ150mm)への鋼管杭回転圧入。</li> <li>・特殊Y型ジブの使用により、クリアランスを最大限有効活用。</li> <li>・振動や使用水量を低減させることで天然記念樹への影響を抑える。</li> </ul>

