



| | |
|-----------|---|
| 工 事 名 | 八幡まるやま団地C・D地区造成工事(19-11) |
| 工 事 目 的 | 宅地擁壁 |
| 施 工 場 所 | 福岡県 北九州市 八幡東区 |
| 発 注 者 | 北九州市 建築都市局 住宅部 丸山・大谷開発事務所 |
| 元 請 業 者 | 株式会社 不動テトラ |
| 施 工 業 者 | 株式会社 技研施工 |
| 施 工 期 間 | H20.9月 ~ H21.1月 |
| 施 工 機 械 | ジャイロクリアパイラー SP5、SP8 |
| 型 式 ・ 寸 法 | φ1200 t=12,24 L=18.5~22.5m 22本 φ1500 t=12,24,25 L=21.0~24.5m 23本 |
| 特 長 ・ 効 果 | ①安山岩質凝灰岩(換算N値150)への圧入 ②急斜面地、狭隘地でのコンパクト施工(ラフテレーンクレーン50t吊で施工) ③施工中は無振動・無騒音で周辺環境に配慮した施工を実現 |

