



施工中



鋼管杭圧入完了後

工 事 名	国道127号久保坂下トンネル改良工事
工 事 目 的	災害復旧
施 工 場 所	千葉県 南房総市富浦町富岡地先
発 注 者	国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
元 請 業 者	青木あすなる建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2016年1月 ~ 2016年2月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1015(SP6)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1000 t10-25 L=14-17.5m(1箇所継) n=17本
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 局所的な集中豪雨でトンネル坑口部の法面が崩壊したことに伴う、鋼管杭連続壁の設置工事。 ・ 表層から岩盤(泥岩：Nmax300)が露出した法面上の高天端(7m)施工。 ・ 片側1車線を規制した狭小な施工ヤードにて施工。

