



▼ 工事概要

工事名	平成9年度公共下水道築造工事（第1-1工区）		
施工場所	大阪府 東大阪市 宝町		
発注者	東大阪市	施工業者	(株)新井組
圧入業者	(株)技研施工		
区分	単独圧入	施工期間	H 11.1 ~ H 11.2
施工機械	ゼロパイラー JZ100、クランプクレーン、パイルランナー		
工事目的	水路改修		
型式・寸法	ゼロ矢板(600ピッチ) L = 8.0、8.5 m		
特長・効果	狭隘な場所でも施工が可能で、壁際ゼロに圧入することにより水路断面が広くとれる 既設の矢板上のみで施工が可能 住宅密集地の施工も安全（安全確実施工）		

▼ 土質柱状図

