



▼ 工事概要

工事名	淀川左岸線正蓮寺川第1工区(その1)基盤整備工事		
施工場所	大阪府 大阪市 此花区		
発注者	阪神高速道路公団 第3建設部		
圧入業者	(株) 技研施工	施工業者	清水・紙谷建設JV
区分	単独圧入	施工期間	H 5.7 ~ H 5.10
施工機械	鋼管クリアパイラー CLP200、クランプクレーン		
工事目的	路下式高速道路築造に伴う仮締切り		
型式・寸法	鋼管矢板 φ900 特殊P-T継手 L=24.0m 12ヶ所継		
特長・効果	低空間(2.6m)で鋼管矢板を施工 都市機能(工業用水、ガス、主要幹線道路)を阻害しない		

▼ 土質柱状図

