



工 事 名	神田川整備工事に伴う小石川橋架替工事(下部工)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 千代田区飯田橋3丁目
発 注 者	東京都財政局
元 請 業 者	SMCシビル・星輝JV
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.2月 ~ H23.3月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 Φ1200mm L=19.5m~22.8m
特 長 ・ 効 果	既設護岸を撤去せずに、鋼管杭を回転圧入施工。

