



# ハット形鋼矢板圧入工法



|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 箕川河川修繕合併工事                                                          |
| 工 事 目 的   | 河川工事                                                                |
| 施 工 場 所   | 和歌山県 有田市宮崎町地内                                                       |
| 発 注 者     | 和歌山県有田建設部 河川課                                                       |
| 元 請 業 者   | 有田建設                                                                |
| 施 工 業 者   | 株式会社 梶川建設                                                           |
| 施 工 期 間   | H23.2月                                                              |
| 施 工 機 械   | サイレントパイラー ECO900                                                    |
| 型 式 ・ 寸 法 | ハット形鋼矢板 25H型 L=8.5m                                                 |
| 特 長 ・ 効 果 | 広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%削減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。 |

