



工 事 名	目黒川整備工事(その39-2)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 品川区西五反田～千代田区飯田橋三丁目
発 注 者	東京都第二建設事務所
元 請 業 者	若築建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.4月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV0615(SP3)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 Φ600mm L=15.5m～16.0m
特 長 ・ 効 果	仮栈橋無しで、鋼管杭を回転圧入。 最大N値換算 188の泥岩層。

