



※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	丸ノ内線方南町駅改良に伴う土工工事
工事目的	鉄道工事
施工場所	東京都 杉並区 和泉4丁目
発注者	東京地下鉄 株式会社
元請業者	株式会社 大林組
施工業者	株式会社 梶川建設
施工期間	H25 12月 ~ H26 1月
施工機械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S(クラッシュ)
型式・寸法	SM-Jパイル L=16.5m
特長・効果	商業施設が隣接しており、離隔がない為ゼロクリアランス工法で施工。近隣住宅が既存しているが、振動・騒音による苦情もなく圧入による無振動工法の効果を得た。