



工 事 名	姫路港中島地区海岸施設老朽化対策工事
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	兵庫県 姫路市
発 注 者	兵庫県中播磨県民センター姫路港管理事務所
元 請 業 者	片岡建材建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H27年1月～H27年3月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1026(SP7)
型 式・寸 法	鋼管杭φ800mm L=15.6m (桁下部2個所継)
特 長・効 果	当初設計は、鋼管矢板であったが地盤が硬く施工困難と判断した為、ジャイロプレス工法へ変更した。

