



工 事 名	夕凧橋掛替工事（道路整備）
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	東京都港区
発 注 者	東京都港区街づくり支援部土木科
元 請 業 者	徳倉建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H27年7月 ~ H27年8月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1000 t=14mm L=20.8m （2個所継）
特 長 ・ 効 果	テレスコクレーンによる狭小部施工のプランと、4.0tのリフト使用によるコンパクトな作業ヤード使用により、昼間施工で尚且つ地域住民が、通常の生活を営んだまま施工を完了させ、苦情等も1件も発生させることなく施工を終えた。

