



工 事 名	石神井川整備工事（その153-2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都練馬区石神井町
発 注 者	東京都財務局
元 請 業 者	大和小田急・白岩建設JV
施 工 業 者	株式会社梶川建設
施 工 期 間	H27年10月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1000 t=16mm L=18.0m
特 長 ・ 効 果	近隣に公共施設などがあった為、振動・騒音を最小限に抑えての施工。 狭部内で効率的な施工を行い75%の工期短縮を実現。

