

硬質地盤クリア工法



工事概要

工事名	主要地方道佐渡一周線離島地方道改築工事		
施工場所	新潟県 両津市 大字柿野浦地内		
発注者	新潟県佐渡地域振興局		
施工業者	株式会社 広瀬組	圧入業者	株式会社 大崎産業
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H 15.2
施工機械	スーパークラッシュ SCU-400M		
工事目的	新設橋台の仮締切		
型式・寸法	鋼矢板 型 L = 9.0 n=128		
特長・効果	砂礫（1000を確認）層への圧入（ケーシング・回転掘削砂置換杭工法）より工期短縮、工費削減		

土質柱状図

