

硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

 広幅型鋼矢板圧入工法


工 事 名	石巻折立地区浸水対策工事
工 事 目 的	災害復旧工事
施 工 場 所	宮城県 石巻市折立地区
発 注 者	宮城県
元 請 業 者	新東総業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 佐藤重機建設
施 工 期 間	H23.12月 ～ H24.1月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M
型 式 ・ 寸 法	Ⅱw型 L=10.5m, Ⅱw型 L=5.5m 計84枚
特 長 ・ 効 果	東日本大震災の影響により、既存の堤防が破壊され、海水が浸入。 浸水対策及び護岸補強を目的とする。 捨石(φ200～1000mm)の混入により、硬質地盤クリア工法となる。

