

ゼロクリアランス工法



▼ 工事概要

工 事 名	長嶺南6丁目橋梁工事		
施 工 場 所	熊本県熊本市長嶺南		
発 注 者	熊本市下水道部河川課		
施 工 業 者	株式会社 村上富建設	圧 入 業 者	株式会社 親和
区 分	オーガ併用圧入	施 工 期 間	平成21年9月
施 工 機 械	ゼロクラッシュパイラー SCZ-ECO600S		
工 事 目 的	橋台新設のための仮締切		
型式・寸法	ゼロ矢板 SM-Jパイル L=6.5~9.5m n=82枚		
特長・効果	① 側方離隔を圧縮したゼロクラッシュパイラーにより、家屋との離隔を確保。 ② 施工中は低騒音・低振動で周辺環境に配慮した施工を実現。 ③ 生分解性油脂類やCO2排出量低減を達成した環境配慮型の圧入機を採用。 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-980118-V		

▼土質柱状図

