



▼ 工事概要

工 事 名	正蓮寺川工区河川代替施設仮排水路口部締切工事		
施工場所	大阪府 大阪市 此花区 西島6丁目		
発 注 者	阪神高速道路公団	施工業者	五洋・りんかい建設工事JV
圧入業者	(株) 技研施工		
区 分	ジェット併用圧入	施工期間	H 11.2 ~ H 11.4
施工機械	鋼管パイラー PP260		
工事目的	河川施設・高速道路躯体築造のための締切および土留壁		
型式・寸法	鋼管矢板 φ900 P-P継手 L = 42.5 m 1ヶ所継		
特長・効果	航路を障害しない 機械が小型軽量で施工ヤードを広く必要としない		

