



鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V



ウォータージェット併用工法



工 事 名	門司港ポンプ場流出渠(その4)築造工事
工 事 目 的	上下水道工事
施 工 場 所	福岡県 北九州市門司区東港町
発 注 者	北九州市役所
元 請 業 者	株式会社 塩見組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H22.7月 ～ H22.8月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP150A, ジェットカッター 140×2台, アースオーガーSKC-60VF
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板φ600 L=19.0m(WJ併用)(オーガー併用)
特 長 ・ 効 果	WJ併用圧入施工。 地中障害物で施工不能となった為、一部オーガー併用圧入で対応。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"