



工 事 名	広域河川堀川改修工事（24松重その4）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区八熊
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	中日建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25 3月 ~ H25 4月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8), クラumpクレーンCB4-1
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1400mm L=20.5 ~ 21.5m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮栈橋を最小限にする為に、ノンステージング工法併用し、鋼管杭回転圧入。 ・ 最大N値65の砂礫層。