



工 事 名	広域河川堀川改修工事（24洲崎その2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 中川区松重町
発 注 者	名古屋市財政局
元 請 業 者	株式会社服部組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25 7月 ~ H25 9月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1200mm L=20.0m（1箇所継）
特 長 ・ 効 果	仮栈橋を最小限にして、ノンステーキング工法併用し鋼管杭回転圧入。 最大N値36の細砂層。 護岸への影響を最小限にする為に、回転圧入施工。