



工 事 名	排水対策特別事業 深池地区排水路その4 工事
工 事 目 的	排水路工事
施 工 場 所	愛知県 西尾市深池町
発 注 者	西三河農林水産事務所
元 請 業 者	株式会社 森組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2013 10月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900, クランプクレーンCB1, パイルランナーPR-1, ユニ
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板10H L=7.5m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板（600ピッチ）に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7～29%程度の低減で工事費、工期短縮。

