



工 事 名	広域河川堀川改修工事（25洲崎その2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	株式会社 不動テトラ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H26 1月～H26 3月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5), クラフツ クレーンCB4-1, パーランナー-TB-4
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭φ1200mm L=20.0m
特 長 ・ 効 果	仮栈橋を最小限にして、ノンステージング工法を併用し、鋼管杭回転圧入。 護岸への影響を最小限にする為の回転圧入工法が採用されている。

